

Convenio de Coordinación-Recursos SEMADET  
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de:

JUNIO 2022

Proyecto:

CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN A BENEFICIO DE LA JICOSUR

NOMBRE

Juan Luis Sube Ramirez

CARGO

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos estatales).

CONCEPTO	Agosto 2021	Septiembre 2021	Octubre 2021	Noviembre 2021	Diciembre 2021	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	TOTAL ES
Ministrados	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Ejercidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,397.99	0.00	0.00		473,137.77	209,626.21	0.00	0.00	1,682,161.97
Rendimientos Financieros Cta. Intermunicipal	0.00	0.00	10.56	16.67	17.22	15.28	7.77	8.61	8.33	6.50	3.57	0.00	0.00	94.51
Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.52
Economías	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.07

INVERSIÓN ESTATAL APROBADA PARA EL PROYECTO

\$2,000,000.00

Ministrado - Ejercido

=

RECURSOS DISPONIBLES

\$316,678.02

APORTACIONES Y CONTRATOS

Aportación AT	Porcentaje	Monto	Ajuste de las aportaciones según lo contratado	Porcentaje	Monto	Contrato	Monto
Aportación Estatal	100.00%	\$2,000,000.00	Aportación Estatal	100.00%	\$2,000,000.00		
Aportación Municipal	0.00%	\$0.00	1° Aportación Municipal	0.00%	\$0.00	008/2021-2	\$1,998,789.93
			2° Aportación Municipal	0.00%	\$0.00		\$0.00
Total	100.00%	\$2,000,000.00	Monto contratado	0.00%	\$2,000,000.00		\$1,998,789.93

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).

TIPO	Agosto 2021	Septiembre 2021	Octubre 2021	Noviembre 2021	Diciembre 2021	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	ACUMULADOS
Directos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permanentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL X MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Empleos Formales

Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos

Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

Empleos Indirectos

Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a proveedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales

Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX); para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes

Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

**INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO**

I. **INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de:** **JUNIO** **2022**

Proyecto: **CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN A BENEFICIO DE LA JICOSUR**

NOMBRE: **Juan Luis Sube Ramirez**

CARGO: **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL**

IV.- **REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).**

IMPORTE	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
0.00	TOTAL	

**ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO**

V.- **REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)**

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE		SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
		REAL	PROGRAMADO	
Proceso de Licitación	Elaboración de bases de licitación y términos de referencia	6.25%	6.25%	Al corte del presente IFF ya se han construido todos los elementos y se recibió el mini cargador, por lo que se encuentra físicamente a un 100% de avance, se realizará la revisión de los elementos contratados para posterior a la validación y recepción de la obra poder emitir el pago de el finiquito de obra.
	Publicación de convocatoria/licitación publica abierta	6.25%	6.25%	
	Fallo	6.25%	6.25%	
	Firma de Contrato	6.25%	6.25%	
	Construcción de los elementos adscritos al catalogo de conceptos	75%	75%	
Informes de avance técnico-financiero	Presentación de informes	-	-	El presente IFF es el numero 9, el cual corresponde al mes de Junio del 2022

% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO **100.00%**

Comentarios adicionales: En este IFF se observan disponibles \$316,678.02 los cuales se desglosan de la siguiente manera: \$50.06 correspondientes a los rendimientos financieros de enero a junio 2022, \$316,627.96 correspondientes al recurso pendiente de pagar al proveedor.

**ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de permisos, etc.

Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).

En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-recepción.

VALIDA:

RESPONSABLE TÉCNICO: **Ing. Marduck Cruz Bustamante** CARGO: **Director** FIRMA: \_\_\_\_\_

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO: **LCP. Adrián Guadalupe Ramírez Barrios** CARGO: **Coordinador Administrativo** FIRMA: \_\_\_\_\_