

Convenio de Coordinación-Recursos SEMADET
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: **MARZO 2022**
 Proyecto: **CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTILAN DE GARCIA BARRAGAN A BENEFICIO DE LA JICOSUR**
 NOMBRE: **Sofía Hernández Morales**
 CARGO: **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL**

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos estatales).

CONCEPTO	Agosto 2021	Septiembre 2021	Octubre 2021	Noviembre 2021	Diciembre 2021	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	TOTALES
Ministrados	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Ejercidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,397.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	999,397.99
Rendimientos Financieros Cta. Intermunicipal	0.00	0.00	10.56	16.67	17.22	15.28	7.77	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.11
Economías	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.07

INVERSIÓN ESTATAL APROBADA PARA EL PROYECTO

\$2,000,000.00

Ministrado - Ejercido =

RECURSOS DISPONIBLES

999,391.94

APORTACIONES Y CONTRATOS

Aportación AT	Porcentaje	Monto	Ajuste de las aportaciones según lo contratado	Porcentaje	Monto	Contrato	Monto
Aportación Estatal	100.00%	\$2,000,000.00	Aportación Estatal	100.00%	\$2,000,000.00		
Aportación Municipal	0.00%	\$0.00	1ª Aportación Municipal	0.00%	\$0.00	009/2021-2	\$1,998,789.93
			2ª Aportación Municipal	0.00%	\$0.00		\$0.00
Total	100.00%	\$2,000,000.00	Monto contratado	0.00%	\$2,000,000.00		\$1,998,789.93

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).

TIPO	Agosto 2021	Septiembre 2021	Octubre 2021	Noviembre 2021	Diciembre 2021	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	ACUMULADOS
Directos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permanentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL X MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Empleos Formales

Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos

Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

Empleos Indirectos

Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a proveedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales

Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX), para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes

Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

IV.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).

IMPORTES COMPROBANTE DEL GASTO CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO

0.00 TOTAL

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: **MARZO** 2022

Proyecto: **CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN A BENEFICIO DE LA JICOSUR**
 NOMBRE: **Sofía Hernández Morales**
 CARGO: **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL**

V.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE		SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
		REAL	PROGRAMADO	
Proceso de Licitación	Elaboración de bases de licitación y términos de referencia	6.25%	6.25%	se tienen retrasos en la construcción de la obra derivados de que en apego y cumplimiento Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se publicó la Licitación Pública Nacional con nomenclatura JICOSUR-008-2021 la cual por falta de participación de proveedores se aplazó hasta una segunda publicación siendo adjudicada el día 21 de Diciembre del 2021 sin embargo por cuestiones administrativas el proveedor retrasó la entrega de las fianzas (Fianza de Cumplimiento y Fianza de Anticipo) correspondientes para poder realizar el pago de la primer ministración del proyecto e iniciar la construcción de los elementos adscritos al catalogo de conceptos.
	Publicación de convocatoria/licitación publica abierta	6.25%	6.25%	
	Fallo	6.25%	6.25%	
	Firma de Contrato	6.25%	6.25%	
	Construcción de los elementos adscritos al catalogo de conceptos	35%	75%	
Informes de avance tecnico-financiero	Presentacion de informes	-	-	El presente IFF es el numero 6, el cual corresponde al mes de marzo del 2022

% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO **60.00%**

Comentarios adicionales:	al corte de este informe se observa una diferencia de \$31 66 pesos en el reurso disponible reportado en el presente IFF y el que se observa en el estado de cuenta correspondiente al mismo mes lo anterior de debe a que en los IFF no se consideran los rendimientos acumulados y el el estado de cuenta si.
--------------------------	---

ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de permisos, etc.

Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).

En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-recepción.

VALIDA:

RESPONSABLE TÉCNICO:

NOMBRE: **Ing. Marduck Cruz Bustamante**

CARGO: **Director**

FIRMA:

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:

NOMBRE: **LCP. Adrián Guadalupe Ramirez Barrios**

CARGO: **Coordinador Administrativo**

FIRMA:

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica