

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

I. **INFORME FÍSICO - FINANCIERO** del mes de: **MAYO 2022**
 Proyecto: **CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN A BENEFICIO DE LA JICOSUR**
 NOMBRE: **Juan Luis Sube Ramirez**
 CARGO: **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL**

II.- **REPORTE FINANCIERO (recursos estatales).**

CONCEPTO	Agosto 2021	Septiembre 2021	Octubre 2021	Noviembre 2021	Diciembre 2021	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	TOTALES
Ministrados	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Ejercidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,397.99	0.00	0.00		473,137.77	0.00	0.00	0.00	1,472,535.76
Rendimientos Financieros Cta. Intermunicipal	0.00	0.00	10.56	16.67	17.22	15.28	7.77	8.61	8.33	6.50	0.00	0.00	0.00	90.94
Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.52
Economías	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.07

INVERSIÓN ESTATAL APROBADA PARA EL PROYECTO

\$2,000,000.00

Ministrado - Ejercido

=

RECURSOS DISPONIBLES

\$526,300.66

APORTACIONES Y CONTRATOS

Aportación AT			Ajuste de las aportaciones según lo contratado			Contrato		Monto
Aportación Estatal	Porcentaje 100.00%	Monto \$2,000,000.00	Aportación Estatal	Porcentaje 100.00%	Monto \$2,000,000.00	008/2021-2		
Aportación Municipal	0.00%	\$0.00	1ª Aportación Municipal	0.00%	\$0.00		\$1,998,789.93	
			2ª Aportación Municipal	0.00%	\$0.00		\$0.00	
Total	100.00%	\$2,000,000.00	Monto contratado	0.00%	\$2,000,000.00		\$1,998,789.93	

III.- **REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).**

TIPO	Agosto 2021	Septiembre 2021	Octubre 2021	Noviembre 2021	Diciembre 2021	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	ACUMULADOS
Directos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permanentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL X MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Empleos Formales

Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos

Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

Empleos Indirectos

Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a proveedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales

Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX); para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes

Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

IV.- **REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).**

IMPORTES	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
0.00	TOTAL	

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: **MAYO** 2022

Proyecto: **CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN A BENEFICIO DE LA JICOSUR**
 NOMBRE: Juan Luis Sube Ramirez
 CARGO: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

V.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE		SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
		REAL	PROGRAMADO	
Proceso de Licitación	Elaboración de bases de licitación y términos de referencia	6.25%	6.25%	Al corte del presente IFF ya se han construido todos los elementos solo esta pendiente la compra y entrega del mini cargador.
	Publicación de convocatoria/licitación publica abierta	6.25%	6.25%	
	Fallo	6.25%	6.25%	
	Firma de Contrato	6.25%	6.25%	
	Construcción de los elementos adscritos al catalogo de conceptos	65%	75%	
Informes de avance tecnico-financiero	Presentacion de informes	-	-	El presente IFF es el numero 8, el cual corresponde al mes de mayo del 2022

% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO **90.00%**

Comentarios adicionales:	En este IFF se añadió una celda mas con el concepto de "Reintegros", lo anterior para tener mas clara la informacion financiera y no sea diferente a la observada en los Estados de cuenta; En el mes de Enero se reintegraron \$1,254.52 a la Secretaria de Hacienda Publica, el cual se desglosa de la siguiente manera: \$1,254.52 pesos correspondientes a las economias del proyecto y \$44.45 pesos correspondientes a los rendimientos generados durante el periodo octubre - diciembre 2021.
--------------------------	--

ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de permisos, etc.

Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).

En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-recepción.

VALIDA:

RESPONSABLE TÉCNICO:

NOMBRE: Ing. Marduck Cruz Bustamante

CARGO: Director

FIRMA:

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:

NOMBRE: LCP. Adrián Guadalupe Ramirez Barrios

CARGO: Coordinador Administrativo

FIRMA: